

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS  
REFORMA ENTORNOS PREFEITURA MUNICIPAL  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI RS-01/2026, SEM DESONERAÇÃO

DATA BASE: SINAPI RS-01/2026, SEM DESONERAÇÃO												BDI (%): 20,70		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	
													META	GERAL
1	MICRODRENAGEM	25.760,58	15,12%	25.760,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		25.760,58	100,00%	15,12%
2	MUROS DE CONTENÇÃO	10.613,26	6,23%	5.306,63	50,00%	5.306,63	50,00%	0,00	0,00%	0,00		10.613,26	100,00%	6,23%
3	ESCADA	8.236,84	4,84%	0,00	0,00%	8.236,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.236,84	100,00%	4,84%
4	PAVIMENTAÇÃO	89.739,00	52,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.869,50	50,00%	44.869,50	50,00%	89.739,00	100,00%	52,68%
5	SINALIZAÇÃO	344,06	0,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	344,06	100,00%	344,06	100,00%	0,20%
6	COBERTURA METÁLICA	29.934,31	17,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.934,31	100,00%	29.934,31	100,00%	17,57%
7	PORTA	5.717,08	3,36%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.717,08	100,00%	5.717,08	100,00%	3,36%
TOTAL GERAL		170.345,13	100,00%	31.067,21	18,24%	13.543,47	7,95%	44.869,50	26,34%	75.147,87	44,12%	170.345,13	100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				31.067,21	18,24%	44.610,68	26,19%	89.480,18	52,53%	164.628,05	96,64%			

São Domingos do Sul, 11 de março de 2026

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera  
CREA RS254605