

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS
CONSTRUÇÃO BAR E BANHEIROS ESTADIO LAUDINO AMPESE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI RS-09/2025, SEM DESONERAÇÃO

BDI (%): 20,34

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL (R\$)	TOTAL (%)	
											META	GERAL
1	VIGA BALDRAME	20.293,31	12,70%	20.293,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.293,31	100,00%	12,70%
2	VIGAS SUPERIORES	17.784,42	11,13%	8.892,21	50,00%	8.892,21	50,00%	0,00	0,00%	17.784,42	100,00%	11,13%
3	PILARES	10.760,58	6,73%	5.380,29	50,00%	5.380,29	50,00%	0,00	0,00%	10.760,58	100,00%	6,73%
4	PISO	6.512,34	4,07%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.512,34	100,00%	6.512,34	100,00%	4,07%
5	LAJE	24.817,99	15,53%	0,00	0,00%	24.817,99	100,00%	0,00	0,00%	24.817,99	100,00%	15,53%
6	PAREDES	58.043,89	36,32%	14.510,97	25,00%	43.532,92	75,00%	0,00	0,00%	58.043,89	100,00%	36,32%
7	ACABAMENTOS	21.600,83	13,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.600,83	100,00%	21.600,83	100,00%	13,52%
TOTAL GERAL		159.813,36	100,00%	49.076,78	30,71%	82.623,41	51,70%	28.113,17	17,59%	159.813,36	100,00%	100,00%
TOTAL ACUMULADO				49.076,78	30,71%	82.623,41	51,70%	28.113,17	17,59%			

São Domingos do Sul, 05 de dezembro de 2025

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera
CREA RS254605

Prefeito Municipal
Jonas Tibola