

## CRONOGRADA FISICO FINANCEIRO

### REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL - SÃO DOMINGOS DO SUL/ RS

**END.:** Av Professor Albino Benvegnú - Centro - São Domingos do Sul - RS

		MESES	1	2	3	4	5	6	TOTAL
ITEM	SERVIÇOS	Valor/dias	30	60	90	120	150	180	R\$
1	Serviços Preliminares	1.491,71	1.491,71						1.491,71
2	Trabalhos e Movimento de Terra	673,38	673,38						673,38
3	Fundações	12.470,00	12.470,00						12.470,00
4	Supra-Estrutura	19.017,30	19.017,30						19.017,30
5	Paredes em Geral	16.589,09	16.589,09						16.589,09
6	Coberturas	14.083,98		14.083,98					14.083,98
7	Impermeabilização	739,44	739,44						739,44
8	Pavimentações	6.588,71			6.588,71				6.588,71
9	Revestimentos	31.673,25		15.000,00	16.673,25				31.673,25
10	Esquadrias c/ Ferragens	13.079,76			13.079,76				13.079,76
11	Vidros	781,77					781,77		781,77
12	Pinturas	4.574,71					4.574,71		4.574,71
13	Louças, Metais e Mobiliário Fixo	14.455,23					14.455,23		14.455,23
14	Instal. Hidrossanitárias	6.709,14		3.000,00	3.000,00	709,14			6.709,14
15	Inst. Elétricas/ Telefôn. / Lógica	3.591,31	500,00	500,00	500,00	2.091,31			3.591,31
16	PPCI	49.450,47		20.000,00	20.000,00	9.450,47			49.450,47
17	Serviços de Acabamento	5.365,26				5.365,26			5.365,26
18	Equipamentos	69.600,00				69.600,00			69.600,00
	TOTAL EM R\$	270.934,50	51.480,91	52.583,98	59.841,72	87.216,17	19.811,72	-	270.934,50
	TOTAL EM %		19,00%	19,41%	22,09%	32,19%	7,31%	0,00%	100,00%

São Domingos do Sul, 19 de março de 2015

**FERNANDO PERIN**  
Eng. Civil- CREA/RS167178

PM de são domingos do sul