

Cronograma físico e financeiro

Requerente: Município de São Domingos do Sul

CNPJ: 92.406.453/0001-30



Requerente: Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul

Município/UF: São Domingos do Sul/RS

Empreendimento: Execução de poço tubular profundo na linha Quinta – Monte Bérico

Tipo de Obra: Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construições Correlatas

Obra: Poço Tubular Profundo

Item	Descrição	Custo Total (R\$)	% Total	% Mês 1	Valor Mês 1 (R\$)
1	Autorização Prévia do poço (DRHS)	R\$2.000,00	3,57	100	R\$2.000,00
2	Placa de Obra Chapa de Aço Galvanizado	R\$2.000,00	3,75	100	R\$2.000,00
3	Deslocamento e Assentamento do Equipamento	R\$2.100,00	4,47	100	R\$2.100,00
4	Perfuração Poço tubular profundo 12"	R\$2.500,00	5,36	100	R\$2.500,00
5	Perfuração poço tubular profundo 6"	R\$14.300,00	25,54	100	R\$14.300,00
6	Revestimento Geomecânico 6"	R\$6.000,00	10,71	100	R\$6.000,00
7	Cimentação	R\$820,00	1,43	100	R\$820,00
8	Laje de proteção sanitária 1m² e 15 cm de espessura	R\$550,00	1,07	100	R\$550,00
9	Tubo de monitoramento diametro ¾"	R\$1.192,00	2,14	100	R\$1.192,00
10	Cercamento 4m²	R\$2.197,00	3,57	100	R\$2.197,00
11	Análise de Água	R\$1.300,00	2,14	100	R\$1.300,00
12	Teste de Vazão 24 horas (planilhas e cálculos)	R\$4.000,00	5,36	100	R\$4.000,00
13	Cadastro e Outorga do poço (DRHS)	R\$5.200,00	7,14	100	R\$5.200,00
14	Espaço anular 3"	R\$800,00	1,42	100	R\$800,00
15	BOMBA SUBMERSA MODELO VBOP 45 30,30 ESTÁGIOS, 380V TRIFÁSICA COM POTÊNCIA DE 7,5 HP	R\$ 12.479,00	22,23	100	R\$ 12.479,00
Total		R\$55.971,00	100.00	100	R\$55.971,00

São Domingos do Sul/RS, 10 de novembro de 2025.

MAURICIO Assinado de forma digital
ZAMPIRON:9 por MAURICIO
4841888004 ZAMPIRON:94841888004
Dados: 2025.11.10
10:08:24 -03'00'

Maurício Zampiron
Engenheiro de Minas
ART nº 13462844